

Faktura VAT nr: F-0016/01/2023/MO

SPRZEDAWCA: (Faktura elektroniczna)

FORBUILD S.A.
ul. Górna 2a, 26-200 Końskie
Polska
NIP: 6581700296 BDO: 000175501
Santander Bank
85191010482116339821820001

Miejsce wystawienia : Końskie
Data wystawienia : 2023-01-31
Data sprzedaży : 2023-01-31

Sposób zapłaty	***Termin płatności***
Przelew 14 dni	2023-02-14

NABYWCA: (1053)
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piotrkowska 276e, 90-361 Łódź, Łódź
NIP: 7292400329

Adres wysyłki faktury: Piotrkowska 276e , 90-361 Łódź, Łódź

Wygenerowano na podstawie Protokołu Częściowego Wykonania Robót nr 1 z dnia 31.01.2023

Lp.	Indeks katalogowy Nazwa produktu	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena	Wartość Netto	Podatek VAT		Wartość Brutto
							%	Kwota	
1	UM-SU-00-2-0008735 Prace montażowe uszczelnienie		kpl	1	43 257,20	43 257,20	23,00	9 949,16	53 206,36

PLN:	Kwota Netto	Stawka Vat (%)		Kwota Vat	Kwota Brutto
RAZEM:	**43 257,20**			**9 949,16**	**53 206,36**
W tym:	43 257,20	Podstawowa	23,00	9 949,16	53 206,36
				Do zapłaty:	**53 206,36**

Słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześć PLN i trzydzieści sześć gr

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Handlowiec: Sobczyński Łukasz; t. 693 445 056
Budowa: Łódź Grażyny
93-309 Łódź, Grażyny 18-20
,

Michał Kwapiński

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO/~~KOŃCOWEGO~~ WYKOANANIA ROBÓT NR 1

za okres realizacji od dnia: 01.09.2022 do dnia: 31.01.2023 **Sporządzony dnia:** 31.01.2023

Uczestnicy:

Inwestor: Dynamix sp. z o.o.	Kierownik Budowy Paweł Machnicki
Wykonawca: Forbuild S.A.	Roman Cichowski

1. Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono wykonanie w toku następujacych robót:

L.p.	Rodzaje robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym	Cena jednostkowa z umowy	Ilość wykonana w okresie rozliczeniowym	Wartość w okresie rozliczeniowym	Wynagrodzenie według poprzednio protokołu	Wynagrodzenie narastająco od początku umowy
1	Montaż folii gr. 0,2mm x 2 - pod powierzchnią płyty fundamentowej	4991,00 zł	100%	4991,00 zł	0,00 zł	4991,00 zł
2	Układanie warstwy kompensacyjnej 2cm (styropian) na skosach i ściankach przegłębień wyższych bądź równych 30cm	2450,00 zł	100%	2450,00 zł	0,00 zł	2450,00 zł
3	Montaż taśmy iFlex 150/1 - na styku płyty dennej i ścianek przegłębienia 33mb - na styku płyty fundamentowej i ścian zewnętrznych 130mb - w pionowych przerwach roboczych ścian zewnętrznych fundamentowych 19mb	8190,00 zł	100%	8190,00 zł	0,00 zł	8190,00 zł
4	Montaż taśmy uszczelniającej zewnętrznej typ AA 320 - przerwa robocza w etapowym betonowaniu płyty fundamentowej	2040,00 zł	100%	2040,00	0,00	2040,00
5	Montaż rur wymuszających spękania typ S3 L=3mb	5950,00 zł	100%	5950,00	0,00	5950,00
6	Montaż taśmy FORBENT G 5x20mm - na styku ścian fundamentowych zewnętrznych i płyty stropu	4940,00 zł	100%	4940,00	0,00	4940,00
7	Wklejanie korków po ściągach korek betonowy EX typ 01 x 2 stośek plastikowy, rurka betonowa FB, klej do korków - w ścianach fundamentowych zewnętrznych	7920,00 zł	50%	3960,00	0,00	3960,00
8	Opracowanie technologii betonu wodoszczelnego - uzgodnienie i zatwerdzenie receptury mieszanki betonowej - pielęgnacja wczesna płyty fundamentowej i ścian (72h)	9369,00 zł	100%	9369,00	0,00	9369,00
9	Wykonanie iniekcji punktowej w przypadku powstania przeciekających rys o rozwartości większej niż projektowana (0,3mm) cena jednostkowa, rozliczenie z rzeczywistej ilości prac wykonanych na budowie 1mb - 480zł (około 6 punktów)	0,00 zł	0%	0,00	0,00	0,00
10	Montaż mechaniczny taśmy DA 330 E-G - w dylatacji na połączeniu ścian budynku i ścian rampy	5600,00 zł	0%	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie izolacji powłokowej przeciwwilgociowej Izobitex 2E Styro NG - pobocznica płyty stropu w części przysypanej gruntem wraz z wyprowadzeniem powyżej terenu 40cm i zejściem na ścianę poniżej pobocznicy stropu 15cm	8550,00 zł	0%	0,00	0,00	0,00
12	Uszczelnienie przejść instalacyjnych o średnicy do 110mm w płycie fundamentowej i ścianach przegłębień (po obwodzie taśma Forbent + wąż iniekcyjny P100 + wykonanie iniekcji)	498,00 zł	100%	498,00	0,00	498,00
13	Uszczelnienie przejść instalacyjnych o średnicy 120-160mm w płycie fundamentowej i ścianach przegłębień (po obwodzie taśma Forbent + wąż iniekcyjny P100 + wykonanie iniekcji)	1086,57 zł	100%	1086,57	0,00	1086,57
	Razem wartość wykonanych robót			**43474,57 zł**	**0,00 zł**	**43474,57 zł**
	Kwota pomniejszona o 0,5% utrzymanie placu budowy			**43257,20 zł**	**217,37 zł**	

2. Ustalenia

a) Podwykonawca przedłożył następujące dokumnety:

.....

.....

b) Zidentyfikowano następujące usterki:

miejscowe przecieki przez korki po ściągach

.....

Ustalone terminy usunięcia usterek:

do 24.02.2023

c) Inne:

.....

.....

3. Wykaz załączników do protokołu:

1. .....
2. .....

4. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egz., każdy na prawach oryginału, 2 egz. dla Wykonawcy, przy czym Wykonawca załączy 1 egz. oryginału protokołu do wystawionej przez niego faktury oraz 1 egz. dla Inwestora.

Podpisy Uczestników odbioru

Inwestor: **data podpisu:**

Dynamix Sp. z o.o. 31.01.2023

Wykonawca: **data podpisu:**

Forbuild S.A. 31.01.2023

w imieniu Inwestora:
KIEROWNIK BUDOWY
Paweł Machnicki
Upr. bud. 170/99/W

FORBUILD
Dyrektor
Realizacji Inwestycji
Tomasz Turalski

w imieniu Wykonawcy: