Umowa z dn. 18.10.2024

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO WYKONANIA ROBÓT NR 2/RWR

za okres realizacji od dnia: 18.10.2024 do dnia: 10.02.2025 **Sporządzony dnia:** 10.02.2025

Uczestnicy:

Inwestor: Dynamix sp. z o.o.	Kamil Wójcik
Wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany Rajmund Kalinowski	Rajmund Kalinowski

1. Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono wykonanie w toku następujących robót:

L.p.	Rodzaje robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym	Cena jednostkowa z umowy		Ilość wykonana w okresie rozliczeniowym		Wartość w okresie rozliczeniowym		Wynagrodzenie według poprzednio protokołu		Wynagrodzenie narastająco od początku umowy	
1	Gres pow. płaskie (garaż, parter, piętro, dach, kabina windy)	90,00	zł/m2	10,41	m2	936,90	zł	15577,20	zł	16514,10	zł
2	Gres cokoły	25,00	zł/mb	47,18	mb	1179,50	zł	231,25	zł	1410,75	zł
3	Parfale z płyt gk - Budynek nr 1	50,00	zł/m2	29,50	m2	1475,00	zł	0,00	zł	1475,00	zł
4	Roboczo godziny - zgodnie z załącznikiem	60,00	zł/rg	131,00	rg	7860,00	zł	0,00		7860,00	zł
5											
6											
Razem wartość wykonanych robót						**11451,40**	**zł**	15808,45	zł	27259,85	zł
Kaucja gwarancyjna i koszty utrzymania budowy zostaną rozliczone zgodnie z zapisami umowy z dnia 18.10.2024											

2. Ustalenia

a) Podwykonawca przedłożył następujące dokumnety:

b) Zidentyfikowano następujące usterki:

c) Inne:

3. Wykaz załączników do protokołu:
Załącznik nr 1 - rozliczenie robót godzinowych

4. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egz., każdy na prawach oryginału, 2 egz. dla Wykonawcy, przy czym Wykonawca załączy 1 egz. oryginału protokołu do wystawionej przez niego faktury oraz 1 egz. dla Inwestora.

Podpisy Uczestników odbioru:

Inwestor:	data podpisu:	w imieniu Inwestora:	
Dynamix sp. z o.o.	10.02.2025 r.	(imię i nazwisko)	Kamil Wójcik

Wykonawca:	data podpisu:	w imieniu Wykonawcy:	
Zakład Remontowo Budowlany Rajmund Kalinowski	10.02.2025 r	(imię i nazwisko)	Kalinowski R

mgr inż. Kamil Wójcik
upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o nr ewid. uprawnień LOD/4501/PWBKb/21

Załącznik nr 1 - Rozliczenie roboczogodzin dla budowy przy Zabrzeżnej 2 w Ło				
Data	Rodzaj wykonywanych prac	Roboczogodziny	Podpis Kierownika	
28.10.2024-29.10.2025	1.Montaż płyt OSB oraz kafli w kabinach windy budynku 1 oraz 2 2.Fugowanie kafli w kabinach fugą epoksydową	2x8+6=22 r-g		
24.01.2025	1.Uzupełnianie tynkiem szczeliny nad cokołami	2 r-g		
29.01.2025	1.Wklejanie płyt gk pod parapety na klatce schodowej nr 1 2.Podkuwanie tynku na biegach schodowych pod wklejanie cokołów	6 r-g		
30.01.2025	1.Zabudowy ppoż w garażach 2.Podkuwanie tynków pod wklejanie cokołów i uzupełnianie szczeliny nad cokołami tynkiem.	2x8=16 r-g		
3.02.2025	1.Cięcie cokołów na wymiar 2..Uzupełnianie tynkiem szczeliny nad cokołami	2x5=10 r-g		
31.01.2025	1.Obróbka rur wentylacyjnych w lokalach 2.Podkuwanie tynków pod cokoły z płytek	8+7=15 r-g		
4.02.2025	1.Klejenie i docinanie podstopnic klatka nr 1	8 r-g		
5.02.2025	1.Szlifowanie posadzki w garażu budynku nr 1 oraz czyszczenie z betonu odpływów liniowych 2.Klejenie i docinanie podstopnic klatka nr 1	8+8+4= 20 r-g		
6.02.2025	1.Szlifowanie posadzki w garażu budynku nr 1 oraz czyszczenie z betonu odpływów liniowych	7+7=14 r-g		
7.02.2025	1.Szlifowanie posadzki w garażu budynku nr 1 oraz czyszczenie z betonu odpływów liniowych 2.Doklejanie płyty gk pod wykończenie płytką spocznika schodów	8+8+2=18 r-g		
	RAZEM	131 r-g	RG	